



## Bijlage Ecologisch werkprotocol Huismus Staverhul 27 Uddel

*Hoort bij: Quickscan natuur Staverhul 25-27 Uddel Jan.19-v6*

Uitvoering is in principe alleen mogelijk met een Wnb-ontheffing. Mogelijk zijn in de ontheffing nog aanvullende voorwaarden opgenomen. Deze moeten dan in dit protocol worden verwerkt. Het is aan te raden een kopie van de ontheffing, het ecologisch werkprotocol en Quickscan natuur Staverhul 25-27 op het werk aanwezig te hebben en alle partijen hierover in te lichten.

Bescherming functionele leefomgeving huismus i.v.m. sloop woningen en opstallen Staverhul 25-27

Onderwerp	Maatregel
Locatie	Drie nestplaatsen aangetroffen in de woning Staverhul 27 Uddel In overige opstallen geen nestplaatsen
Voorafgaand aan de sloop	Uitvoeren mitigerende (verzachtende) maatregelen: <ul style="list-style-type: none"><li>• plaatsen minimaal 6 tijdelijke nestvoorzieningen in de nabije omgeving<ul style="list-style-type: none"><li>○ bij voorkeur binnen 50 en maximaal 200m</li><li>○ minimaal 3m hoog</li><li>○ niet in de volle zon – noord- en oostgevel is geschikt</li><li>○ dekking (bosjes, struiken of heggen) in de directe omgeving</li><li>○ minimaal 3 maanden voor de sloop</li><li>○ niet behandeld met chemische middelen</li><li>○ openingen nestgelegenheid minimaal 50cm uit elkaar</li><li>○ opening 35mm</li></ul></li><li>• Ongeschikt maken van het dak voor de huismus<ul style="list-style-type: none"><li>○ na check op eventueel nog broedende vogels</li><li>○ verwijderen onderste rij dakpannen ca. 1 week voor de sloop</li><li>○ periode september-februari</li></ul></li></ul>
Tijdens de sloop	Zorgvuldig handelen <ul style="list-style-type: none"><li>• Periode september-februari</li><li>• Indien mogelijk gefaseerd werken om het leefgebied geschikt te houden voor de huismus</li><li>• Dekking bij tijdelijke voorzieningen handhaven tot nieuwbouw gereed is</li><li>• Bij onverwachts nog aantreffen van broedende vogels (alle soorten) of vleermuizen: staken van de werkzaamheden tot een bevredigende oplossing is gevonden. Inschakelen deskundige op gebied van broedvogels en/of vleermuizen.</li></ul>
Na de sloop	<ul style="list-style-type: none"><li>• De noord- of oostgevels van de nieuwe woningen twee duurzame neststenen of duurzame nestkasten als permanente nestvoorziening. Voorbeelden zijn Waveka 1SP (koloniekast), Waveka IB MU 01 (inbouwsteen), Vivarapro IB DI 01 (inbouwsteen), Vivarapro NK MU 06 (opbouwkast).</li><li>• Realiseren van voldoende dekking nabij de nieuwe woningen (heggen, van bijvoorbeeld haagbeuk, meidoorn of liguster en wintergroene en/of doornige struiken)</li><li>• Zandige plekken creëren voor stofbaden (klein plekje is voldoende) en zo mogelijk water in de omgeving</li></ul>
Raadplegen deskundige	Vooraf aan (en soms tijdens) de uitvoering van bovenstaande activiteiten, waarmee wordt voldaan aan de zorgplicht